



ОБЩИНА ВЕТОВО

MUNICIPALITY OF VETOVO

7080 Vetovo, 2 "Treti mart" str., tel.:+359 816 1122-53, fax:+359 8161128-71

e-mail: vetovo@abv.bg official website: vetovo.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор №002/10.10.2016 год. с предмет „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ „Васил Левски“ , гр. Ветово, община Ветово“

Днес 16.12.2016 год., в гр. Ветово , между:

1.ОБЩИНА ВЕТОВО, с адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, , ЕИК 000530504, представлявана от Георги Александров Георгиев - кмет на Община Ветово и Денка Иванова Борисова – главен счетоводител на община Ветово, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2.„МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД., със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“, №136 Б, ЕИК/БУЛСТАТ:200720669, представлявано от Светлин Стефанов Радков - управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл.116, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с възникнала необходимост от извършване на допълнителни СМР , описани в Протокол на комисията по Заповед № 673/24.11.2016 год. на кмета на община Ветово и Доклад с вх. № 09-38-3 от 09.12.2016 год. на строителния надзор на обекта **се сключи настоящото допълнително споразумение.**

МОТИВИ:

В съответствие с изискванията на ЗОП, измененията на договора се налагат, поради непредвидени обстоятелства, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, а смяната на изпълнителя е невъзможна. Не се променя цялостния характер на поръчката.

В проекта и КСС за изпълнение на обекта не са включени и не са възложени: Демонтаж на ламаринена обшивка, ламаринени надолучни и подолучни поли в нужното количество, зидария с итонг /обособяване на нов достатъчно голям склад за пелети), доставка и монтаж на противопожарна врата към новооформения склад за пелети; метална врата и направа на рампа за разтоварване на пелети – към новия склад; в проекта по част ОВиК има предвидени 6 бр. циркулационни помпи, а в КС са заложени 4 бр. За цялостното изграждане на котелното помещение и въвеждането му в нормален експлоатационен режим е необходимо да бъдат монтирани всичките предвидени в проекта 6 бр. циркулационни помпи, заедно с прилежащата им спирателна и регулираща арматура. За правилното функциониране на отоплителната инсталация в училището и във връзка с въвеждането на мерки по Енергийна ефективност е необходимо да се добави нова самостоятелно обособена линия за топлинно обслужване на съседната сграда на СОУ (в която учат учениците от по – горните класове), която в новия проект не е отразена. Същата да бъде изградена, като бъде окомплектована със собствен помпен възел и съответната спирателна, регулираща арматура и тръбна разводка. За целта е необходимо да се направят корекции в съществуващия колекторен възел, като към него

бъде добавен новият клон. За обслужване на новоизграденото трасе, да бъде доставено и монтирано отделно табло, обслужващо съответния помпен възел.

Описаните по-горе дейности са необходими и следва да се изпълнят, за да придобие обекта завършен вид и да се гарантира неговата трайна и безпроблемна експлоатация. С въвеждането на тези допълнителни мерки, ще се създаде нормална работна среда на инсталациите в котелното помещение, и ще се развият в пълен потенциал предвидените енергоспестяващи мерки по част ОВиК.

Неизпълнението на тези дейности биха предизвикали значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването на сградата на СОУ „Васил Левски” гр. Ветово. Това са непредвидени при проектирането количества и материали, чиято липса предполага компрометирането на други извършвани по проекта дейности, както и дейности, които възникват в процеса на строителство, следствие промени и доработки на одобрения проект, отразени в заповедната книга на обекта.

Страните се споразумяха за следното:

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение допълнителни строително-монтажни работи по обществена поръчка с предмет: **“Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ „Васил Левски“ – гр. Ветово, община Ветово“**, съгласно Количествено – стойностна сметка, неразделна част от Допълнителното споразумение.

2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на допълнително възложените строително монтажни работи обща цена в размер на **28598.94 лв.** (двадесет и осем хиляди, петстотин деветдесет и осем лева, деветдесет и четири стотинки) без ДДС или **34318.72 лв.** (тридесет и четири хиляди, триста и осемнадесет лева, седемдесет и две стотинки) с ДДС.

3.При определяне на единичните цени за изпълнение на допълнително възложените строително монтажни работи се спазват технико-икономическите показатели, залегнали в договора.

Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение е подробна Количествено стойностна сметка.

Всички останали клаузи на договор № 002/10.10.2016 год. остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните договор.

Допълнителното споразумение се състави в три екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

СВЕТЛИН РАДКОВ

/ Кмет на Община Ветово/

/Управител на „МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД/

2.ДЕНКА БОРИСОВА

Гл. счетоводител на
Община Ветово/